

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-028

日期及气候：2017 年 01 月 14 日 晴 1-7℃		施工地点：开关站—仓库	
旁站监理的部位和工序：仓库屋面梁、板、柱及雨篷			
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：14：00	
施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人，商砼罐车 5 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，42m³ 汽车泵送砼。			
监理情况： 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 140，现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：深圳蓝波绿建集团股份有限公司 质 检 员：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目专用章 日 期：2017 年 01 月 14 日		项目监理机构：常州正衡监理 旁站监理人员：陈殿彪 日 期：2017 年 01 月 14 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。