

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-038

|                                                                                                                                        |                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候：2017 年 03 月 04 日 晴 10-21℃                                                                                                        |                                                                    | 施工地点：光伏区        |
| 旁站监理的部位和工序：支架基础                                                                                                                        |                                                                    |                 |
| 旁站监理开始时间：8: 00                                                                                                                         |                                                                    | 旁站监理结束时间：13: 30 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 15 人，商砼罐车 2 辆准备就绪，振捣泵一台。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土为商砼，等级为 C30，18m<sup>3</sup> 自卸。</p> |                                                                    |                 |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。</p> <p>2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。</p> <p>3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。</p>                     |                                                                    |                 |
| <p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                       |                                                                    |                 |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                      |                                                                    |                 |
| 备注：督促施工人员注意振捣密实。                                                                                                                       |                                                                    |                 |
| <p>承包单位：深圳蓝波绿建股份有限公司</p> <p>质 检 员：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目专用章</p> <p>日 期：2017 年 03 月 04 日</p>                                              | <p>项目监理机构：常州正衡监理</p> <p>旁站监理人员：陈展前</p> <p>日 期：2017 年 03 月 04 日</p> |                 |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。