

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-039

日期及气候：2017 年 03 月 05 日 晴 6-14℃		施工地点：开关站—配电室	
旁站监理的部位和工序：一层电缆沟沟壁			
旁站监理开始时间：12: 30		旁站监理结束时间：17: 00	
施工情况： 1、 施工单位施工人员 7 人，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、 混凝土为商砼，等级为 C30，10m³ 自卸。			
监理情况： 1、 检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、 现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、 检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：常州蓝波绿色建筑股份有限公司 质 检 员：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目专用章 日 期：2017 年 03 月 05 日		项目监理单位：常州正衡监理 旁站监理人员：陈霞 日 期：2017 年 03 月 05 日	

填报说明：
由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。