

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-040

日期及气候：2017 年 03 月 08 日 晴 2-16℃		施工地点：光伏区
旁站监理的部位和工序：支架基础		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、施工单位施工人员 15 人，商砼罐车 2 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，25m³ 自卸。		
监理情况： 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。		
发现问题 无		
处理意见： 无		
备注：督促施工人员注意振捣密实。		
承包单位：深圳蓝波绿建集团股份有限公司 质 检 员：马超 日 期：2017 年 03 月 08 日		项目监理机构：常州正衡监理 旁站监理人员：陈叔康 日 期：2017 年 03 月 08 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。