

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-045

日期及气候: 2017 年 03 月 18 日 阴 9-14℃		施工地点: 光伏区
旁站监理的部位和工序: 支架基础		
旁站监理开始时间: 9: 00		旁站监理结束时间: 16: 30
施工情况: 1、施工单位施工人员 24 人, 商砼罐车 2 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 36m³ 自卸。		
监理情况: 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120, 现场做试块一组。		
发现问题 无		
处理意见: 无		
备注: 督促施工人员注意振捣密实。		
承包单位: <u>常州正衡电力工程监理单位</u> 质 检 员: <u>陈 霞</u> 日 期: 2017 年 03 月 18 日		项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理单位</u> 旁站监理人员: <u>陈 霞</u> 日 期: 2017 年 03 月 18 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。