

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-050

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2017 年 03 月 27 日 晴 9-22℃                                                                                                                                                           |  | 施工地点：光伏区                                                                                                                                              |
| 旁站监理的部位和工序：支架基础                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                       |
| 旁站监理开始时间：10: 00                                                                                                                                                                          |  | 旁站监理结束时间：13: 30                                                                                                                                       |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 15 人，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土为商砼，等级为 C30，18m³ 自卸。</p>                                                              |  |                                                                                                                                                       |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。</p> <p>2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。</p> <p>3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。</p>                                                                       |  |                                                                                                                                                       |
| <p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                       |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                       |
| <p>备注：督促施工人员注意振捣密实。</p>                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |
| <p>承包单位：集团苏州蓝波绿建</p> <p>质 检 员：★</p> <p>吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电</p> <p>项目专用章</p> <p>日 期：2017 年 03 月 27 日</p> |  | <p>项目监理机构：常州正衡监理</p> <p>旁站监理人员：★</p> <p>日 期：2017 年 03 月 27 日</p> |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。