

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-051

日期及气候: 2017 年 03 月 28 日 多云 9-22℃	施工地点: 光伏区
旁站监理的部位和工序: 箱、逆变基础悬挑板及梁、柱	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 15: 30
施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 商砼罐车 1 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 18m ³ 自卸。	
监理情况: 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120, 现场做试块一组。	
发现问题 无	
处理意见: 无	
备注: 督促施工人员注意振捣密实。	
承包单位: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目 质检员:  日期: 2017 年 03 月 28 日	项目监理机构: 常州正衡监理 旁站监理人员:  日期: 2017 年 03 月 28 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。