

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-056

日期及气候: 2017 年 04 月 08 日 晴 13-25℃

施工地点: 光伏区

旁站监理的部位和工序: 支架基础

旁站监理开始时间: 8: 00

旁站监理结束时间: 17: 00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 35 人, 商砼罐车 5 辆准备就绪, 振捣泵一台。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 90m³ 自卸。

监理情况:

- 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。
- 3、检查混凝土配合比、坍落度 120, 现场做试块一组。

发现问题

无

处理意见:

无

备注: 督促施工人员注意振捣密实。

承包单位: 湖州蓝波绿建

质检员: 

吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电

项目专用章

日期: 2017 年 04 月 08 日

项目监理机构: 常州正衡监理

旁站监理人员: 

日期: 2017 年 04 月 08 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。