

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-061

日期及气候：2017 年 04 月 02 日 晴 8-23℃		施工地点：配电室
旁站监理的部位和工序：屋面防水		
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：14：00
施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、要求搭接宽度不小于 10cm。 4、防水材料采用 3mm 厚改性沥青防水卷材。		
监理情况： 1、现场作业人员检查上岗证均持证上岗。 2、检查施工方法和细部构造均符合要求。 3、材料已取样送检合格。 4、搭接宽度存在问题，经整改已符合要求。		
发现问题 局部搭接宽度不足 10cm		
处理意见： 搭接处加贴卷材		
备注：无		
承包单位：深圳蓝波绿建 质 检 员：[Signature] 日 期：2017 年 04 月 02 日		项目监理机构：常州正衡监理 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2017 年 04 月 02 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。