

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-063

日期及气候：2017 年 05 月 17 日 多云 15-28℃	施工地点：配电室
旁站监理的部位和工序：室内电缆终端制作	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：16: 30
施工情况： 1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。 3、施工人员 4 人，设备、材料已落实到位。	
监理情况： 1、检查电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好；电缆终端及配件齐全，无损伤。 2、现场旁站制作全过程，施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 3、检查接地线连接安装可靠；接线端子压接可靠；相色标志正确。	
发现问题 无	
处理意见： 无	
备注：督促施工人员注意振捣密实。	
承包单位：浙江绿建集团建设有限公司 质 检 员：陈 东 兴 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目专用章 日 期：2017 年 05 月 17 日	项目监理机构：常州正衡监理 旁站监理人员：李 1 串 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目 日 期：2017 年 05 月 17 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。