

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-064

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2017 年 05 月 17 日 多云 15-28℃                                                                                                                               | 施工地点：光伏区                                                                                                                                              |
| 旁站监理的部位和工序：箱、逆变基础顶板、柱、梁                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
| 旁站监理开始时间：8: 00                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：14: 00                                                                                                                                       |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 6 人，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土为商砼，等级为 C25，14m<sup>3</sup> 自卸。</p>                          |                                                                                                                                                       |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。</p> <p>2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。</p> <p>3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。</p>                                             |                                                                                                                                                       |
| <p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
| 备注：督促施工人员注意振捣密实。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <p>承包单位：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目</p> <p>质 检 员： </p> <p>日 期：2017 年 05 月 17 日</p> | <p>项目监理机构：常州正衡监理</p> <p>旁站监理人员： </p> <p>日 期：2017 年 05 月 17 日</p> |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。