

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-067

日期及气候：2017 年 09 月 08 日 多云 24-29℃		施工地点：光伏区	
旁站监理的部位和工序：光伏区支架基础			
旁站监理开始时间：10：30		旁站监理结束时间：14：35	
施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，挖机 1 辆，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，18m³ 自卸。			
监理情况： 1、检查模板尺寸和加固、基坑深度和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：  质 检 员： <u>冯超</u> 日 期：2017 年 09 月 08 日		项目监理机构： <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员： <u>袁少坤</u> 日 期：2017 年 09 月 08 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。