


# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-069

|                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2017 年 09 月 12 日 多云 21-28℃                                                                                                                                                                                               |  | 施工地点：光伏区                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 旁站监理的部位和工序：光伏区支架基础                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 旁站监理开始时间：13:00                                                                                                                                                                                                                 |  | 旁站监理结束时间：16:35                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位施工人员 10 人，挖机 1 辆，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。</li> <li>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>3、混凝土为商砼，等级为 C30，18m³ 自卸。</li> </ol>                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查模板尺寸和加固、基坑深度和施工单位人、料、机准备情况。</li> <li>2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。</li> <li>3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。</li> </ol>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>备注：督促施工人员注意振捣密实。</p>                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>承包单位： </p> <p>质 检 员： </p> <p>日 期：2017 年 09 月 12 日</p> |  | <p>项目监理机构： </p> <p>旁站监理人员： </p> <p>日 期：2017 年 09 月 12 日</p> |  |

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。