

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.12, 天气: 32℃	施工地点: 开关站±0基础梁浇筑
旁站监理的部位或工序: 全部	
旁站监理开始时间: 13:30分	旁站监理结束时间: 19:10分
施工情况: 搅拌机一台, 吊装车1台, 振动棒1台, 工人: 30人. 安全员1人, 管理人员: 3人.	
监理情况: 该施工方位符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010, 《建筑抗震 设计规范》GB50011-2010.	
发现问题: 钢筋露筋问题.	
处理意见: 当场整改.	
备注 (包括处理结果): 加长钢筋截掉.	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李鸿建 日 期: 2016年10月12日	项目监理机构: 常州正衡监理 旁站监理人员: 张荣 日 期: 2016年10月12日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____