

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.28. 晴	施工地点: 开美站屋顶施工现场
旁站监理的部位或工序: 基础柱, 屋顶, 梁	
旁站监理开始时间: 下午 12:30	旁站监理结束时间: 下午 6:20
施工情况: 施工 20 人. 发电机: 1 台. 振捣棒: 1 台. 高砼 4 车. 加压车: 1 台. 吊车: 1 台.	
监理情况: 高砼取样试压. 柱子每 60cm 振捣一次. 按施工工艺要求作业. 钢筋间距. 检查. 模板复核. 混凝土配比 C30 标准.	
发现问题: 气温炎热. 提供降温用品. 以防作业人员中暑.	
处理意见: 施工单位夹桶装水.	
备注 (包括处理结果) 现场提供降温药品. 绿豆水.	
承包单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 质 检 员: 李波彦 日 期: 2016.10.28	项目监理单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 旁站监理人员: 张荣中 日 期: 2016.10.28

填写说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存