

# 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

## 旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.31 晴	施工地点: 13#塔基浇筑现场
旁站监理的部位或工序: 人工开挖, 自拌混凝土	
旁站监理开始时间: 上午9:00	旁站监理结束时间: 下午16:10
<p>施工情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">施工人数: 8人, 发电机: 1台, 搅拌机: 1台, 搅盘: 4台.</p>	
<p>监理情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">人工挖孔, 要求按图施工作业.</p> <p style="margin-left: 20px;">钢筋, 骨架, 模板, 现场制作, 自搅混凝土强度达到C25标准, 并留样试压.</p>	
<p>发现问题:</p> <p style="margin-left: 20px;">现场检查, 监督, 当场整改, 坑底有水, 即时抽干.</p>	
<p>处理意见:</p> <p style="margin-left: 20px;">当场整改.</p>	
<p>备注 (包括处理结果)</p> <p style="margin-left: 20px;">浇筑前, 坑底积水抽干.</p>	
<p>承包单位: _____</p> <p>质检员: 李鸿凌</p> <p>日期: 2016.10.31</p>	<p>项目监理机构: _____</p> <p>旁站监理人员: 张荣建</p> <p>日期: 2016.10.31</p>

填写说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存\_\_\_\_\_