

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.31 晴 33℃	施工地点: 5.6.7.8.箱变变洗筑.
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎. 支模. 洗筑.	
旁站监理开始时间: 上午8:30.	旁站监理结束时间: 下午16:40.
施工情况: 工人: 8个. 发电机: 1台. 振捣棒: 1台. 商混: 2车.	
监理情况: 钢筋绑扎. 符合 GB 50204-92 规范要求. 工人安全帽佩戴齐全. 施工工序符合规范要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果) 无	
承包单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 质 检 员: 李波达 日 期: 2016.10.31	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 旁站监理人员: 李波达 日 期: 2016.10.31

填写说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____