

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.1 星期二	施工地点: 11#塔基浇筑现场
旁站监理的部位或工序: 人工开挖、自拌混凝土	
旁站监理开始时间: 上午: 9:00分	旁站监理结束时间: 下午: 16:00分
施工情况: 施工人数: 8人. 发电机: 1台. 搅拌机 1台. 搅盘: 4台. GPS 定位仪: 1台.	
监理情况: 人工开挖. 要求按图施工作业. 钢筋. 骨架. 模板现场制作. 自拌混凝土 C25 标准. 留样.	
发现问题: 钢筋绑扎不密. 坑底有水.	
处理意见: 当场整改.	
备注 (包括处理结果) 增加绑扎密度. 浇筑前坑内积水抽干	
承包单位:  质 检 员: 李浩建 日 期: 2016.11.1	项目监理机构:  旁站监理人员: 陈东建 日 期: 2016.11.1

填写说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____