

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.2. 晴	施工地点: 4#塔基浇筑
旁站监理的部位或工序: 人工开挖, 自搅混凝土	
旁站监理开始时间: 上午: 9:00	旁站监理结束时间: 下午: 16:00
施工情况: 施工人数: 8人. 发电机: 1台. 搅拌机: 1台. 搅盘: 4台.	
监理情况: 人工开挖, 要求按图施工. 钢筋, 搅盘板现场制作, 自搅混凝土, 比例 C25 标准, 留样试压.	
发现问题: 坑底有水, 即时抽干.	
处理意见: 即时整改.	
备注 (包括处理结果) 浇筑前坑底积水抽干.	
承包单位: 质 检 员: 李鸿建 日 期: 2016.11.2	项目监理机构: 旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016.11.2

填写说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存