

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016. 11. 2. 晴 34℃.	施工地点: 1、32、38、40箱逆变器
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午: 10:00.	旁站监理结束时间: 下午: 16:00.
施工情况: 工人: 8人. 发电机: 1台. 振捣棒: 1台. 高砂两车.	
监理情况: 钢筋绑扎、支模 符合规范及图纸要求. 振捣密集. 工人安全帽佩戴齐全. 施工符合规范要求.	
发现问题: 模板支撑不牢固.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 增加支撑点.	
承包单位:  质 检 员: 李鸿涛 日 期: 2016年 11月 2日	项目监理单位:  旁站监理人员: 陈荣建 日 期: 2016年 11月 2日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____