

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.3 晴 32℃	施工地点: 6#塔基浇筑
旁站监理的部位或工序: 人工开挖 自拌混凝土	
旁站监理开始时间: 上午9:00	旁站监理结束时间: 下午4:30
施工情况: 施工人数: 8人, 发电机: 1台, 搅拌机: 1台, 搅盘: 4个.	
监理情况: 人工开挖, 要求按图施工作业. 钢筋、支模、现场制作, 自拌混凝土, 比例C25标准. 每600mm振捣均匀.	
发现问题: 石子不均匀, 现场整改, 调换.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果) 调换石子.	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李海强 日 期: 2016.11.3	项目监理单位: 常州市衡泰监理公司 旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016.11.3

填写说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存_____