

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.12	施工地点: 31.33.35.36 基础
旁站监理的部位或工序: 浇筑基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 上午 10:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工人数九人. 机具振捣棒两台. 管理人员一人.	
监理情况: 基础净度符合图纸设计要求. 模板. 钢筋工程达到设计要求. 钢筋均布. 垫块完好.	
发现问题: 浇筑时模板外力支护不够. 要求加固模板外力支护	
处理意见: 现场处理整改.	
备注 (包括处理结果): 增加模板支撑力.	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李鸿连 日 期: 2016年11月12日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 旁站监理人员: 李鸿连 日 期: 2016年11月12日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存