

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016年11月16日 晴	施工地点: 场内避雷针基础
旁站监理的部位或工序: 基础开挖 钢筋绑扎 接地	
旁站监理开始时间: 上午 8:00	旁站监理结束时间: 下午 15:40
施工情况: 工人: 7人, 技术员: 2人, 经纬仪1台, 水平仪1台, 振捣棒1台. 基础开挖, 深度, 基础承台钢筋绑扎, 接地焊接.	
监理情况: 基础开挖, 深度符合设计要求, 地层较实, 承台钢筋绑扎间距, 绑扎, 垫层接地, 振捣时间符合规范要求.	
发现问题: 垫层不够, 有露筋现象.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 增加垫块, 多余钢筋除掉.	
承包单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 质检员: 李鸿建 日期: 2016年11月16日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 张华建 日期: 2016年11月16日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存