

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.11.16 晴	施工地点: 综合楼顶面
旁站监理的部位或工序: 屋顶浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间: 下午14:00-16:30
施工情况: 施工人数10名, 土建技术人员1名. C30混凝土103方	
监理情况: 钢筋及放射筋绑扎符合规范 振捣要求: 振捣均匀, 无气泡, 操作严谨.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏项目 质检员: 李鸿建 日期: 2016年11月16日	项目监理单位: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏项目 旁站监理人员: 阿东 日期: 2016年11月16日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存