



北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.8日 晴	施工地点: 外线5#塔基
旁站监理的部位或工序: 塔基混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午: 10:00	旁站监理结束时间: 下午: 15:50
施工情况: 搅拌机: 1台, 发电机: 1台, 振捣棒: 1台, 工人: 10人. 水泥, 沙, 石子, 比例 C30 标准.	
监理情况: 混凝土留样, 抗压试验, 配比 C30 标准, 振捣 到位, 所需, 接地良好. 操作程序和施工工艺符合国家标准及行业规定.	
发现问题: 钢筋间距有部分过大, 现场整改, 振捣时间短.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 调整钢筋间距, 增加振捣时间.	
承包单位:  质 检 员: 李鸿达 日 期: 2016年12月8日	项目监理机构:  旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016年12月8日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存