

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.13. 晴 24℃	施工地点: 外线9#塔
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎和混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午9:30分	旁站监理结束时间: 下午4:30分
施工情况: 施工人员: 12人, 土建技术人员1名. 发电机1台, 搅拌机: 1台, 振捣棒1台. 混凝土标号C30.	
监理情况: 钢筋绑扎符合设计要求. 振捣均匀无气泡, 操作符合规范要求.	
发现问题: 振捣深度不够.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 增加振捣时间	
承包单位:  质检员: 李波 日期: 2016年12月13日	项目监理单位:  旁站监理人员: 张荣建 日期: 2016年12月13日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存