

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.14. 星期三. 晴	施工地点: 3#塔基础浇筑
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎. 浇筑.	
旁站监理开始时间: 下午13:00分	旁站监理结束时间: 下午15:40分
施工情况: 发电机: 1台. 振捣棒: 1台. 工人: 16人. 技术人员: 1人. 高温(30.标准).	
监理情况: 钢筋绑扎符合规范及设计要求. 振捣到位. 施工工艺符合要求.	
发现问题: 坑底有水. 及时抽干. 现场整改.	
处理意见: 现场整改.	
备注 (包括处理结果): 坑底积水抽干.	
承包单位: _____ 质 检 员: 李鸿建 日 期: 2016年12月14日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016年12月14日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____