

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.15日 阴	施工地点: 8#浇筑现场
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎、浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 10:00	旁站监理结束时间: 下午 16:00
施工情况: 搅拌机1台, 发电机1台, 振捣棒1台, 水平仪1台. 自拌混凝土, C30标准.	
监理情况: 施工工程符合国家标准、技术规范及本工程设计要求. 振捣时间, 钢筋密实, 匝数符合要求. 接地符合要求. 混凝土现场取样.	
发现问题: 坑基内积水.	
处理意见: 现场抽干.	
备注 (包括处理结果): 浇筑前坑底抽水.	
承包单位: 广东省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李鸿建 日 期: 2016年12月15日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 张荣津 日 期: 2016年12月15日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____