

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.12.16 晴	施工地点: 18# 地基
旁站监理的部位或工序: 钢筋绑扎、混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 9:30	旁站监理结束时间: 下午 18:20
施工情况: 工人: 16 人 技术员: 1 人 搅拌机: 1 台 发电机: 1 台 振捣棒: 1 台 水平仪: 1 台 运输车: 1 辆 钢筋绑扎 自拌混凝土	
监理情况: 钢筋绑扎 接地 振捣均匀 混凝土配比: C30 标准 符合国家标准和设计要求 混凝土取样留检	
发现问题: 坑基有水	
处理意见: 及时抽干 现场整改	
备注 (包括处理结果): 浇筑前坑内积水抽干	
承包单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李波 日 期: 2016 年 12 月 16 日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016 年 12 月 16 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存