

旁站监理记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏并网发电项目

编号：-002

日期及气候：2016 年 12 月 16 日 天气：晴 温度 8℃-19℃

工程地点：嘉禾县石桥变电所

旁站监理的部位或工序：17#塔 35KV 高压电缆终端头制作

旁站监理开始时间：2016.12.16 8:30

旁站监理结束时间：2016.12.16 13:30

施工情况：

准备：1、施工单位负责人成湘贵，3 名施工人员。

2、主要设备：热烘枪设备一套，线鼻子油压设备一套，其他工具一套。

3、施工过程：(1) 将电缆校直端头锯齐，剥护套 1100mm，留钢铠 30mm，其余锯除，在钢铠断口处保留 20mm 的内衬层，其余切除。(2) 钢铠和铜屏蔽层接地制作。(3) 安装指套。(4) 剥线、打磨、套管加热。(5) 压线鼻子。(6) 安装伞裙套、套入色环加热固定。安装完成

监理情况：

- 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。
- 2、检查电缆型号及完好情况符合设计要求。
- 3、检查高压电缆终端头型号符合规范要求。
- 4、检查电缆预留长度、电缆出地面穿管符合规范要求。
- 5、检查电缆终端头制作过程符合规范要求。
- 6、检查电缆终端头完成情况符合规范质量要求。
- 7、检查电缆终端头完成后，电缆上塔情况，电缆固定符合规范要求。
- 8、监理该段 35KV 高压电缆终端头制作整个施工过程符合规范要求。

发现问题：无

处理意见：无

备 注：工程视频和照片

施工项目部：郴州郴能电力建设分公司

质 检 员：李超

日 期：2016 年 12 月 16 日

监理项目部：常州正衡监理

旁站监理人员：王东河

日 期：2016 年 12 月 16 日



注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。

