

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏并网发电项目

编号: -003

日期及气候: 2016 年 12 月 18 日 天气: 晴 温度 10℃-20℃		工程地点: 嘉禾县石桥变电所	
旁站监理的部位或工序: 开关站高压室到 1#塔电缆敷设			
旁站监理开始时间: 2016.12.18 8:30		旁站监理结束时间: 2016.12.18 12:30	
施工情况: 准备: 1、施工单位负责人成湘贵, 20 名施工人员。 2、主要设备: 柴油卷扬机两台, ZL20B 铲车一辆, 电缆钢套一组, 滑轮两 10 个, 钢丝绳 30 米。 施工过程: 1、12 月 18 日敷设电缆, 钢丝套套住电缆头, 柴油卷扬机套上钢丝绳缓慢拉动电缆, 一个滑轮放在路下电缆沟部位, 另一个滑轮放在电缆沟内, 施工人员 4 人分配在电缆管进出口处负责不让电缆划伤, 5 人负责保护电缆不让敷设电缆产生摩擦, 成湘贵负责指挥。 2、12 月 15 日电缆沟回填, 由铲车将细土倒入已经敷设好的电缆沟内, 9 名施工人员将细土均匀的铺设在电缆管上面, 然后铲车将路边的细土进行回填至地平面上 10 公分。			
监理情况: 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 2、检查电缆沟开挖深度 80 公分符合要求。 3、电缆施工前检查电缆埋管符合规范要求。 4、检查电缆预留长度符合要求。 5、电缆管上铺设细土后进行符合规范要求。 6、电缆沟完成后埋管用土分层夯实符合规范要求。 7、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 8、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>郴州郴能电力建设分公司</u> 质 检 员: <u>李超</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 18 日</u>		 监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>王江</u> 日 期: <u>2016 年 12 月 18 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

