

旁站监理记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: -003

日期及气候: 2017 年 1 月 4 日 天气: 晴 温度: 10℃-20℃

工程地点: 坦坪光伏电站

旁站监理的部位或工序: 开关站高压室到 1#箱变电缆敷设

旁站监理开始时间: 2017.1.4 8:30

旁站监理结束时间: 2017.1.4 16:30

施工情况:

准备: 1、施工单位负责人马永强, 20 名施工人员。

2、主要设备: ZL20B 铲车一辆, 电缆钢套一组, 滑轮两 10 个, 钢丝绳 30 米。

施工过程: 1、1 月 4 日敷设电缆, 钢丝套套住电缆头, ZL20B 铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆, 一个滑轮放在路下电缆沟部位, 另一个滑轮放在电缆沟内, 施工人员 4 人分配在电缆管进出口处负责不让电缆划伤, 5 人负责保护电缆不让敷设电缆产生摩擦, 马永强负责指挥。

2、1 月 5 日电缆沟回填, 由铲车将细土倒入已经敷设好的电缆沟内, 9 名施工人员将细土均匀的铺设在电缆管上面, 然后铲车将路边的细土进行回填至地平面上 10 公分。

监理情况:

- 1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。
- 2、检查电缆沟开挖深度 80 公分符合要求。
- 3、电缆施工前检查电缆埋管符合规范要求。
- 4、检查电缆预留长度符合要求。
- 5、电缆管上铺设细土后进行符合规范要求。
- 6、电缆沟完成后埋管用土分层夯实符合规范要求。
- 7、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。
- 8、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 附工程照片

施工项目部: 江西晶科能源工程有限公司

质 检 员: 马付有

日 期: 2017 年 1 月 5 日

监理项目部: 常州正衡监理

旁站监理人员: 王付有

日 期: 2017 年 1 月 5 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

