

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 019

日期及气候: 2017 年 11 月 09 日 阴转阵雨 24-33℃		施工地点: 柏杨光伏区 14 子阵	
旁站监理的部位和工序: 14b 区			
旁站监理开始时间: 7: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
施工情况: 1、施工单位施工人员 20 人, 施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25 , 共计 30m³ 。			
监理情况: 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。			
发现问题: 1、基础模板内钢筋数量长度不能满足设计要求。			
处理意见: 1、现场要求增加及更换底板内钢筋, 合格后方可浇筑混凝土。			
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成			
承包单位: <u>湖南省工业设备安装有限公司</u> 质 检 员: <u>何德兴</u>		项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>张玲</u>	
日 期: 2017 年 11 月 09 日		日 期: 2017 年 11 月 09 日	

填报说明:

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建