

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：010

日期及气候：2017年08月13日 小雨 24-33℃	施工地点：柏杨光伏区 15#箱变基础
旁站监理的部位和工序：15#箱变基础	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25，共计 6m ³ 。 4、钢筋模板已验收完成，具备混凝土浇注条件。	

监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题： 1、混凝土浇注过程中模板内有杂物。

处理意见： 1、现场要求停止混凝土浇注，清理模板内的杂物后，方可浇注混凝土。

备注（包括处理结果）： 施工单位已经清理完成，同意进行施工。

承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质检员：何晓波	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张建峰
日期：2017年08月13日	日期：2017年08月13日

填报说明：
由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。