

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 012

日期及气候: 2017 年 8 月 23 日 多云转阵雨 24-33℃	施工地点: 柏杨光伏区 17b 子阵
旁站监理的部位和工序: 17b 区	
旁站监理开始时间: 7: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 20 人, 施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25 , 共计 30m³ 。	
监理情况: 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 1、基础浇注时, 模板内有杂物。	
处理意见: 1、现场要求停止混凝土浇注, 清理模板内杂物。方可继续浇注	
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成	
承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员: <u>何晓洲</u> 日 期: 2017 年 8 月 23 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>焦春连</u> 日 期: 2017 年 8 月 23 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。