

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：014

日期及气候：2017 年 09 月 04 日 晴 24-33℃	施工地点：柏杨光伏区 18C 子阵
旁站监理的部位和工序：17a 区	
旁站监理开始时间：9: 00	旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 20m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、模板内有杂物。	
处理意见： 1、现场要求停止混凝土浇筑，清理完成后方可浇筑混凝土。已整改	
备注（包括处理结果）： 施工单位已经平整到位	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u>何晓湘</u> 日 期：2017 年 9 月 4 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>李成</u> 日 期：2017 年 9 月 4 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。