

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号：021

日期及气候：2017 年 12 月 19 日晴 1-13℃

施工地点：柏杨光伏区 9#箱变基础

旁站监理的部位和工序：9#箱变基础混凝土浇注

旁站监理开始时间：08：00

旁站监理结束时间：14：00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 8m³ 。

监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 1、混凝土浇筑时模板内有杂物
- 2、混凝土浇筑时振捣不及时。

处理意见：

- 1、现场要求清理模板内杂物并加强混凝土的振捣，并要求技术人员作业前应对作业人员进行技术交底及技术指导

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成

承包单位：湖南省工业设备安装有限公司

质 检 员：

段勇兴

日 期：2017 年 12 月 19 日

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：

陈 海

日 期：2017 年 12 月 19 日

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建