

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 002

日期及气候: 2017 年 3 月 4 日 小雨 7-9℃	施工地点: 柏杨村 35KV 开关站
旁站监理的部位和工序: 配电综合室 1-3 轴梁板浇筑	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站监理结束时间: 12:30
施工情况: 1、施工单位施工人员 12 人, 施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商品混凝土, 等级为 c30 , 共计 42m³ 。	
	
4、 监理情况: 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 1、个别部位为放置保护层	
处理意见: 1、让施工人员处理加放垫块	
备注(包括处理结果): 施工单位已经对未留置保护层位置加放垫块	
承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员: 肖院村 日 期: 2017 年 2 月 27 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 苗安明 日 期: 2017 年 2 月 27 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。