

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号：007

日期及气候：2017 年 12 月 23 日晴 7-14℃	施工地点：红联光伏区 9#箱变基础
旁站监理的部位和工序：9#箱变基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 8m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、混凝土浇筑时模板内有杂物 2、混凝土浇筑时振捣不及时。	
处理意见： 1、现场要求清理模板内杂物并加强混凝土的振捣，并要求技术人员作业前应对作业人员进行技术交底及技术指导	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员：喻晓湘 日 期：2017 年 12 月 23 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李洪超 日 期：2017 年 12 月 23 日

填报说明：

由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份。