

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：001

日期及气候：2017 年 8 月 26 日 晴 24-35℃	施工地点：红联光伏区 11a 子阵
旁站监理的部位和工序：支座基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：11: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 15m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、模板拼缝不严，模板加固不牢，	
处理意见： 1、现场要求 技术人员作业前应对作业人员进行技术交底及技术指导，并对不合格的模板及时清场。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u>李强</u> 日 期：2017 年 8 月 26 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>徐静</u> 日 期：2017 年 8 月 26 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 002

日期及气候: 2017 年 9 月 26 日 晴 24-31℃	施工地点: 红联光伏区 12 子阵
旁站监理的部位和工序: 支座基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间: 09: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 14 人, 施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25 , 共计 15m³ 。	
监理情况: 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 1、混凝土浇筑使用溜槽, 施工作业人员随意加水, 造成混凝土离析。	
处理意见: 1、现场要求 技术人员作业前应对作业人员进行技术交底及技术指导, 并要求混凝土到达施工作业面后, 重新搅拌。	
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成	
承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员: <u>李强</u> 日 期: 2017 年 9 月 26 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈利</u> 日 期: 2017 年 9 月 26 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：003

日期及气候：2017 年 10 月 06 日 晴 24-35℃	施工地点：红联光伏区 10 子阵
旁站监理的部位和工序：支座基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间：08: 30	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 15m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、混凝土浇筑完成后未二次抹面，表面不平整	
处理意见： 1、现场要求 ， 承台浇筑完成后应二次抹面，防止大体积 混凝土裂缝。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u>李岳</u>	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>孙永红</u>
日 期：2017 年 10 月 06 日	日 期：2017 年 10 月 06 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号: 004

日期及气候: 2017 年 10 月 09 日 晴 17-26℃	施工地点: 红联光伏区 11 子阵
旁站监理的部位和工序: 箱变就位吊装	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 11: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 12 人, 施工员、安全员就位。 2、安全管理人员已到位, 并做好施工前的安全交底工作。 3、箱变基础四周已设置安全围栏及警告标志。 4、施工方案已审批, 严格按照施工方案执行	
监理情况: 1、检查施工方案及安全管理人员到岗履职情况。 2、检查施工人员安全防护用品佩戴情况, 符合要求。 3、检查特殊工种人员是否持证上岗, 上岗证周期是否有效。	
发现问题: 1、箱变吊装过程中, 有一名施工作业人员未佩戴安全帽。	
处理意见: 1、现场批评教育, 要求正确佩戴安全帽。	
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成	
承包单位: <u>湖南省工业设备安装有限公司</u> 质 检 员: <u>李</u> 日 期: 2017 年 10 月 09 日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>李</u> 日 期: 2017 年 10 月 09 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：005

日期及气候：2017 年 10 月 20 日 晴 17-25℃	施工地点：红联光伏区 13 子阵
旁站监理的部位和工序：支座基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间：09: 00	旁站监理结束时间：12: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 20m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、混凝土浇筑过程中未振捣，	
处理意见： 1、现场要求 技术人员作业前应对作业人员进行技术交底及技术指导，要求混凝土浇筑过程中必须加强振捣，防止出现蜂窝麻面。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员： <u> </u> 日 期：2017 年 10 月 25 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u> </u> 日 期：2017 年 10 月 25 日

填报说明：

由项目监理单位填写。项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：006

日期及气候：2017 年 11 月 06 日 晴 10-22℃	施工地点：红联光伏区 8 子阵
旁站监理的部位和工序：支座基础混凝土浇注	
旁站监理开始时间：07: 00	旁站监理结束时间：12: 00
施工情况： 1、施工单位施工人员 13 人，施工员、安全员就位。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25 ，共计 20m³ 。	
监理情况： 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： 1、混凝土浇筑过程中，发现模板里有泥块混入。	
处理意见： 1、现场要求停止浇筑混凝土，清除模板内泥块，方可浇筑混凝土。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成	
承包单位：湖南省工业设备安装有限公司 质 检 员：李岳	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：彭明超
日 期：2017 年 11 月 06 日	日 期：2017 年 11 月 06 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建