

旁站监理记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 编号：001

日期及气候：2016 年 12 月 23 日 多云 3-9℃

施工地点：红联村 110KV 汇集站

旁站监理的部位和工序：综合配电室基础垫层浇筑

旁站监理开始时间：14: 00

旁站监理结束时间：16: 30

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土，等级为 C20，共计 48m³。



4、

监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 1、个别部位表面不平。

处理意见：

- 1、让施工人员处理平整

备注（包括处理结果）：

施工单位已经对表面处理平整。

承包单位：湖南省工业设备安装有限公司

质检员：朱志兵

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：马宇翔

日期：2016 年 12 月 23 日

日期：2016 年 12 月 23 日

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建