

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称:仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目 编号:JZL2-JLT01-001

日期及气候: 2016-11-2 阴	施工地点: 电控楼
旁站监理的部位或工序: 土方开挖	
旁站监理开始时间: 1:15	旁站监理结束时间: 15:15
<p>施工情况:</p> <p>1. 施工机械及水电施工人员均已到位。 2. 施工材料已进场报验符合要求。 3. 本班投入施工机械: 挖土机一台。 4. 施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底及分工。 5. 施工单位按甲方要求定位 定土 0.000 设计要求或规范要求定位放线进行施工; 6. 由水准仪测量控制标高, 钢转尺量控制尺寸。 7. 施工机械: 挖土机挖土方, 人工及时清底修边, 从南方至北方顺序开始挖土, 土方现场集中堆放, 项目管理人员 4 位, 施工人员 10 位, 施工现场治安员 2 位</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1、检查: 八导员在岗位, 投入施工机械, 工程材料投入施工人员可以满足现场施工工艺要求。 2、检查: 施工前对班组安全技术交底。 3、检查: 临边围护 4、检查: 基坑开挖顺序符合土方专项方案的规定, 基地无地下水。 5、检查: 边坡的坡度及处理, 坑边上及时做钢管护栏及上下通道 6、检查: 坑底挖土标高抽查四点 符合设计要求;</p>	
<p>发现问题:</p>	
<p>处理意见:</p>	
<p>备注: (包括处理结果):</p>	
<p>承包单位: 正泰国际工程有限公司 质检员(签字): 杨建生 日 期: 2016 年 11 月 2 日</p>	<p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 袁红武 日 期: 2016 年 11 月 2 日</p>

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。