

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：JZL2-JLT01-007

日期及气候： 2017-1-17 雨	施工地点：电控楼
旁站监理的部位或工序：一层顶板砼、构造柱砼	
旁站监理开始时间： 13:45	旁站监理结束时间： 17:15
施工情况： 1. 施工人员 10 人；其中混凝土工 8 人，木工 2 人看模； 2. 安全员、质检员已就位； 3. 施工机具：50 震动泵 1 台、混凝土运输车、泵车、铁锹； 4. 浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护； 5. 浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于 500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 质检员已到岗； 3. 施工机械良好； 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全； 5. 砼坍落度实测值为 165mm； 6. 现场留置抗压试块 1 组； 7. 振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求； 8. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；	
发现问题：	
处理意见：	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位：正泰国际工程有限公司 质检员（签字）：杨建生 日 期：2017 年 1 月 17 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵红武 日 期：2017 年 1 月 17 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。