

旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：JZL2-JLT01-002

日期及气候：2017 年 4 月 13 日 晴		施工地点：光伏区 9#箱变	
旁站监理的部位或工序：变压器测试			
旁站监理开始时间：10:41		旁站监理结束时间：12:07	
施工情况： 1、100kv 交流变频串联耐压试验仪一台。 6、变压器变比测试仪一台。 7、变压器直流电阻检测仪一台。 8、2500MΩ 绝缘电阻表一台。 9、施工人员 3 人，人员资质齐全有效，安全用具齐全，施工前已严格做安全防护教育。			
监理情况： 6、变压器绝缘电阻为∞，避雷器耐压电压为 42kv，正常无泄漏。 7、变压器低压侧直流电阻：AB 1.765，BC 1.748，CA 1.744。 8、变压器高压侧直流电阻：1 档 15.69, 15.65, 15.64。2 档 15.31, 15.26, 15.30。3 档 14.89, 14.86, 14.87。4 档 14.50, 14.46, 14.50。5 档 14.09, 14.06, 14.07。 9、变压器变比检测：1 档 0.12, 0.13, 0.12。2 档 0.14, 0.14, 0.13。3 档 0.11, 0.12, 0.11。4 档 0.13, 0.13, 0.12。5 档 0.14, 0.14, 0.12。 10、变压器耐压试验，在试验开始时随着电压升高，要不断观察电流，电压数值的变化，慢慢升压至 68.15kv，并设置自动饱压 1 分钟，到时自动缓慢降压到零位，断电，放电，确保安全后进入下一道工序。			
发现问题：			
处理意见：			
备注：（包括处理结果）：			
承包单位：正泰国际工程有限公司 质检员（签字）：杨建生 日 期：2017 年 4 月 13 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：史红武 日 期：2017 年 4 月 13 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。