

## 旁站监理记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：JZL2-JLT01-002

日期及气候：2017年08月03日 多云 26-36℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位和工序：7#箱变基础	
旁站监理开始时间：12:00	旁站监理结束时间：14:30
<p>施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 8 人，商砼罐车准备就绪，振捣泵一台。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土为商砼，等级为 C30 抗渗等级 P6，自卸。</p>	
<p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。</p> <p>2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。</p> <p>3、检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。</p>	
<p>发现问题</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注：督促施工人员注意振捣密实。</p>	
<p>承包单位：<u>正泰国际工程有限公司</u></p> <p>质 检 员：<u>杨建生</u></p> <p>日 期：2017年08月03日</p>	<p>项目监理机构：<u>常州正衡监理</u></p> <p>旁站监理人员：<u>朱号兵</u></p> <p>日 期：2017年08月03日</p>

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存1份。