

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JZL2-JLT01-009

日期及气候: 2017-2-27 雨	施工地点: 综合楼
旁站监理的部位或工序: 二层顶板砼、构造柱砼	
旁站监理开始时间: 10:45	旁站监理结束时间: 17:15
施工情况: 1. 施工人员 10 人; 其中混凝土工 8 人, 木工 2 人看模; 2. 安全员、质检员已就位; 3. 施工机具: 50 震动泵 1 台、混凝土运输车、泵车、铁锹; 4. 浇筑顺序及方法: 泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护; 5. 浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒每次位移不大于 500mm, 快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时, 移位。	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全; 5. 砼坍落度实测值为 165mm; 6. 现场留置抗压试块 1 组; 7. 振捣方法: 快插慢拔, 振捣点时间及移位符合要求; 8. 模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象;	
发现问题:	
处理意见:	
备注: (包括处理结果):	
承包单位: 正泰国际工程有限公司 质检员 (签字): 杨建生 日 期: 2017 年 2 月 27 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 赵红武 日 期: 2017 年 2 月 27 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。