

旁站监理记录表

工程名称: 仙居上张四希湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JZL2-JLT01-001

日期及气候: 2017-2-27 多云	施工地点: SVG 基础
旁站监理的部位或工序: 砼浇筑	
旁站监理开始时间: 8:45	旁站监理结束时间: 11:15
施工情况: 1. 浇筑人员 6 人、木工 1 人; 2. 质检员、安全员已到场; 3. 施工机具: 50 震动泵 1 台、混凝土运输车、泵车、铁锹; 4. 浇筑顺序及方法: 泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护; 5. 浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒每次位移不大于 500mm, 快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时, 移位;	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全; 5. 现场留置抗压试块 1 组; 6. 振捣方法: 快插慢拔, 振捣点时间及移位符合要求; 7. 模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象;	
发现问题:	
处理意见:	
备注: (包括处理结果):	
承包单位: 正泰国际工程有限公司 质检员 (签字): <u>杨建生</u> 日期: 2017 年 2 月 27 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>赵红武</u> 日期: 2017 年 2 月 27 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。