


## GFDZJBM30: 旁站监理记录表

## 旁站 监 理 记 录 表

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及天气: 晴 10-21℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工单位: 南瑞电力设计有限公司          |
| 旁站监理的部位或工序: 3C 厂房屋顶光伏区支墩浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 旁站监理开始时间: 2016.11.4 14:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间: 2016.11.4 17:00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工人员: 现场施工 25 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名;</li><li>2、施工用具: 商混车 1 台, 泵车 1 台, 手推车 4 辆, 振动棒 2 台;</li><li>3、本次浇筑采用的是 C25 商混浇筑, 浇筑方量为 9 立方。</li></ol> <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、14 点 20 分混凝土浇筑开始, 浇筑 18 点 00 分进行塌落度测量为 175mm, 现场无漏振现象, 对混凝土的配合比进行确认。</li></ol> |                           |
| 发现的问题及处理情况:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <p>旁站监理人员 (签字): </p> <p>2016 年 11 月 4 日</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。