


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-004

日期及天气: 阴 8-19℃	施工单位: 南瑞电力设计有限公司
旁站监理的部位或工序: 3C 厂房屋顶光伏区支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2016.11.6 12:40	旁站监理结束时间: 2016.11.6 16:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 40 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 商混车 2 台, 泵车 1 台, 手推车 4 辆, 振动棒 2 台; 3、本次浇筑采用的是 C25 商混浇筑, 浇筑方量为 19 立方。 监理情况: 1、12 点 40 分混凝土浇筑开始, 浇筑 18 点 00 分进行塌落度测量为 180mm, 对混凝土的配合比进行确认。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字):  2016 年 11 月 6 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。