

旁站监理记录表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目

编号： 20170311

日期及天气：2017.03.11	晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变升压集装箱 1NJX01、1NJX02、1NJX03 基础砼浇筑		
旁站监理开始时间：2017.03.11. 16: 00		旁站监理结束时间：2017.03.11. 21: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：采用商混，强度 C30，振捣棒 2 台（1 台备用）。采用混凝土泵车运料，方量 27 立方。 施工员、施工班组长、质检员到岗，瓦工 17 人。 1、现场采用商品混凝土，资料齐全，符合要求；塌落度检查，符合要求。2、混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动插点均匀。		
		
发现的问题及处理情况： 发现问题：1、个别施工人员在施工过程中，未佩戴安全帽。 处理情况：1、对未佩戴安全帽进行口头警告，已纠正！		
旁站监理人员（签字）： 萧聘良		2017 年 03 月 11 日